



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Ачинский РЖКС»

В. В. Колпаков

2026г.

План мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2026-2027гг.

ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис»

наименование организации

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Плановые показатели (включено в тариф)		Процент выполнения
			Объем	Срок выполнения	
Теплоснабжение					
1	Ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры с частичной заменой, вышедшей из строя. Ø 25÷250	шт.	70	Июнь-август	
2	Ремонт, ревизия, чистка тепловых камер	шт.	41	Июнь-август	
3	Восстановление целостности теплоизоляции магистральных трубопроводов Ø 100÷325	п.м.	1200	Июнь-август	
4	Ремонт изоляции внутриквартальных сетей	п.м	45	Июнь-август	
ЦТП					
1	Ревизия блока ВВП – 325*4000	шт.	4	август	
2	Ревизия насосов К 230/30, 160/40	шт.	2	август	
3	Ревизия насосов KSB ETN 200-150-	шт.	2	Июль-август	
4	Ремонт, ревизия электросилового и механического оборудования.	шт.	2	август	
Водоснабжение					
1	Ревизия, замена запорной арматуры на магистральных и квартальных водопроводных	шт.	35	Май - август	

2	Ремонт, ревизия, чистка водяных колодцев.	шт.	36	Май - август	
3	Текущий ремонт технологического оборудования ВНС № 62	шт.	1	Июнь-август	
4	Косметический ремонт ВНС № 62	шт.		Июнь-август	
5	Текущий ремонт технологического оборудования ВНС № 63	шт.	1	Июнь-август	
6	Косметический ремонт ВНС № 63.	шт.		Июнь-август	
7	Поддержание в работоспособном состоянии проектных зон пояса санитарной охраны скважин № 2,3, 4.	шт.	3	Июнь-август	
8	Ремонт, ревизия электросилового и механического оборудования скважин	шт.	3	Апрель - май	

Водоотведение

1	Текущий ремонт технологического оборудования КНС № 42Б	шт.	1	Март - август	
2	Ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры на КНС 42Б,	шт.	10	Май-сентябрь	
3	Косметический ремонт КНС 42Б,			Май-сентябрь	
4	Чистка приемного отделения КНС № 42Б	шт.	1	Май-сентябрь	
5	Текущий ремонт технологического оборудования КНС № 91	шт.	1	Март - август	
6	Ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры на КНС 91.	шт.	12	Май-сентябрь	
7	Косметический ремонт КНС 91.			Май-сентябрь	
8	Чистка приемного отделения КНС № 91.	шт	1	Май-сентябрь	
9	Монтаж обратного трубопровода из насосного отделения в приемное отделение для «барботажа» Ду-63мм	м.п.	10	Июль	


10	Чистка магистральных, квартальных уличных канализационных сетей, чистка и ремонт канализационных колодцев.	м.п.	7500	Апрель-август	
----	--	------	------	---------------	--

Котельная п. Малиновка.

	КОТЕЛ № 1 (КВ-ТС-10-115П) п. Малиновка				
1	Текущий ремонт технологического оборудования	шт.	10	Май - август	
2	Кислование котла	шт.	1	Май-август	
3	Ремонт и ревизия поздуховодов возврата-уноса Ду-108мм	м.п.	4	Май-август	
4	Ревизия дымососа	шт.	1	июнь	
	КОТЕЛ № 2(КВ-ТС-4-115П) п. Малиновка				
5	Текущий ремонт технологического оборудования	шт.	4	Май - август	
6	Кислование котла	шт.	1	Май-август	
	КОТЕЛ № 4 (Е10-1,4Р ДКВР 10/13С) п. Малиновка				
7	Кислование котла	шт	1	август	
8	Ревизия дымососа	шт.	1	август	
9	Ремонт газоходов	м.п.	5	август	
10	Ревизия ВВУ	шт.	1	август	
	ГЗУ				
11	Вскрытие и прочистка трубопроводов, ревизия запорной арматуры.	м.п.	28	Июнь-август	
	ТОПЛИВОПОДАЧА				
12	ремонт приемной решетки	м ²	5	Июнь-август	
13	Ремонт угольных бункеров	м ²	5	Июнь-август	
14	Ревизия, ремонт угольного питателя.	шт.	2	Июнь-август	
	НИЖНЯЯ ЛЕНТА				
15	Ревизия приводной станции	шт.	1	Июнь-август	
16	Ревизия, ремонт и замена роликов	шт.	30	Июнь-август	

17	Замена электроосвещения ленты	шт	3	Июнь – Август	
	ВЕРХНЯЯ ЛЕНТА				
18	Ревизия приводной станции	шт.	1	Июнь-август	
19	Замена электроосвещения ленты	шт	8	Июнь – Август	
20	Ревизия, ремонт и замена роликов	шт.	30	Июнь-август	
	ДРОБИЛКА				
21	Текущий ремонт, ревизия	шт.	1	Июнь	
	БОЙЛЕРНАЯ				
22	Ревизия теплообменника «Ридан»	шт.	1	май - июнь	
23	Ремонт, ревизия кран балки	шт.	1	май - июль	
24	Ревизия запорной арматуры, текущий ремонт насосов	шт.	9	Июнь-август	
25	Ревизия блока ПВП – 325 – 4000	шт.	2	август	
26	Ревизия блока ВВП – 325 – 4000	шт.	6	август	
27	Замена запорной арматуры Ду-250	шт	1	август	
28	Замена запорной арматуры Ду-150	шт	2	август	
	ПРОЧЕЕ				
28	Ремонт, ревизия подпиточных насосов	шт	3	Июнь-август	
29	Косметический ремонт насосов и электродвигателей	шт.	10	Июнь-август	
30	Ремонт, ревизия электросилового и механического оборудования	шт.	1	Июнь-август	


Составители:
Гл. инженер



Баркунов А.А.

т. р. 8-953-588-35-77

Начальник котельной



Яровой С.Ю.